

Информация по выполнению инвестиционной программы АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2020 год.

№	Наименование мероприятий	Единица измерения	План (млн.тг)	Факт (млн.тг)	Исполнение в %	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство ЛЭП-110кВ от ПС "Узень"-220кВ до ПС 110/35/6кВ Плато с заменой трансформатора 1х40МВА	шт.	10 145	10 145	100%	Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию.
2	Проектирование и реконструкция ВЛ-110кВ	шт.	319 548	319 548	100%	Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Получено положительное заключение экспертизы.
3	Реконструкция ОРУ-110кВ на ПС 220/110кВ	шт.	27 999	27 999	100%	Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Получено положительное заключение экспертизы.
4	Строительства ПС-35/10кВ в районе с. Сайын и ВЛ-35кВ от ПС-110/35/6кВ "Дунга"		96 518	96 391	100%	Проектно-сметная документация разработана. Согласовано с АО «МРЭК». Ведется оформление правоустанавливающих документов.
5	Строительство ЛЭП-10кВ с от ПС 35/10кВ "КТЖ" до ВЛ-10кВ яч. 113 ПС-110/10-10 "Курык" 1х7км		78 293	80 340	103%	Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию
6	Строительство ЛЭП-10кВ протяженностью 10,5км в районе Теплового пляжа.	шт.	258 123	258 527	100%	Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию.
7	Модернизация РЗА на ПС-220/110/10кВ "Узень"	шт.	353 044	353 042	100%	Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию.
8	Внедрение системы АСКУЭ верхнего уровня на ПС в кол-ве 8шт	пс.	308 284	160 520	52%	Не освоение связано с задержкой материалов и оборудования, связанное с пандемией COVID-19. В настоящее время заменены прибора учета на ПС ГПП-1Г, ГПП-2Г, РМЗ, ГПП-4, ПС Н-2. Завершение работ перенесены до 1 марта 2021 года.
9	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС-110/35/6кВ "Сай-Утес"	шт./выкл.	139 792	139 792	100%	Работы завершены, объект введен в эксплуатацию.
10	Строительство ремонтных боксов для службы механизации и транспорта АО "МРЭК"	шт.	192 975	192 975	100%	Строительно-монтажные работы завершены.
11	ПС-220/110/35/10кВ УРПС Каражанбас замена устройств РЗА и внедрение системы SCADA		39 999	39 999	100%	Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Планируется пройти экспертизу.
12	РП-25-6кВ в Жетыбай замена ячеек в РП-6кВ в кол-ве 18шт и ремонт здания	шт.	10 499	10 499	100%	Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Получено положительное заключение экспертизы.
13	Внедрение системы SCADA на ПС-220/110/10кВ "Узень"	пс.	233 380	166 428	71%	Не освоение связано с задержкой материалов и оборудования, связанное с пандемией COVID-19. На сегодняшний день приобретено программное обеспечение лицензий PSI CONTROL. Завершение работ перенесены до 1 марта 2021 года.
14	Внедрение системы SCADA на ПС-35/10кВ "Таучик"	пс.	113 055	96 220	85%	Выполнено на ПС-35/10кВ «Таучик» установка шкафа телемеханики и на ячейках смонтированы измерительные многофункциональные преобразователи, контроллеры. Установлен локальный программно-технический комплекс работающий, в автоматическом режиме обеспечивающий сбор технологической информации, с контрольно-

						измерительных приборов установленных на ПС Таучик. Поставлено оборудования для организации связи и рабочего места РЭС и программные лицензии. Завершение работ перенесены до 1 марта 2021 года.
15	Ремонт приборов учета АСКУЭ -6-10/0,4кВ	шт.	46 832	46 832	100%	Ремонт приборов учета АСКУЭ завершены.
16	Прочие мероприятия (экспертиза)		39 185	35 981	92%	Исполнено
17	Основные средства и нематериальные активы		306 027	303 348	99%	Исполнено
	Всего		2 573 699	2 338 587	91%	

**Заместитель Председателя Правления
по развитию и обеспечению**

Карменов А.Т.