

Информация
субъекта государственной собственности
об исполнении инвестиционной программы (проекта)
АО «МРСК»
оказывающей услуги по передаче и распределению электроэнергии
за 2023 год

Информация о выполнении работ и оказании услуг	Наименование мероприятия	Единица измерения	Выполнение в натуральной величине		Планируемое количество работ и услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Счет и аршины и убыток, тыс. руб.	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических расходах и доходах, финансируемых инвестиционной программой (проектом), тыс. руб.				Информация о выполнении фактически понесенной инвестором инвестиционной программы (проекта) с использованием государственной программы (проекта)				Удельный вес фактически понесенной инвестором инвестиционной программы (проекта) в объеме фактически понесенной инвестором инвестиционной программы (проекта)	Сумма фактически понесенной инвестором инвестиционной программы (проекта)				
			план	факт			план	факт	исполнение	программы (проекта)	Собственные средства (инвестиционные отчисления)	Средства бюджета (субсидии)	иные средства	высвобождаемые средства	бюджет программы (проекта)	бюджет программы (проекта)	бюджет программы (проекта)	бюджет программы (проекта)						
			кв	кв			кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв			кв	кв	кв	
Услуги по передаче и распределению электроэнергии на территории Московской области	Ремонт здания ПС-110 кВ ИТБ	шт	1	1		1 138 455	1 138 455	100%		1 138 455														
	Строительство ПС-35/10 кВ в районе с. Савды и ИЛ-35 кВ от ПС-110/35 кВ в "Дубки"	шт	1	1		1 262 047	1 403 268	111%	Исполнение инвестиционной программы за данный период не состоялось. На 01.01.2023 года не начато строительство. Сторона проекта с 01.01.2023 года не имеет в 2023 году никаких обязательств по исполнению. В соответствии с условиями договора стороны расторгли договор.	1 403 268														
	Модернизация (реконструкция) оборудования ФУ-64В на ПС-110/10 кВ "Власовское"	шт	1	1		33 637	33 637	100%		33 637														
	Модернизация (реконструкция) оборудования ФУ-64В на ПС-110/10 кВ Южно-Томской области, трансформатор 2x10МВА на 2x10МВА	шт	26	26		281 497	281 497	100%		281 497														
	Модернизация (реконструкция) оборудования ФУ-64В на ПС-110/10 кВ "Темский" с заменой силового трансформатора 2x2,5 на 2x6,3МВА	ПСД	1	1		1 431	1 430	100%		1 430														
	Модернизация (реконструкция) оборудования ФУ-10кВ на ПС-110/10 кВ ТИП-11	шт	39	39		271 654	271 654	100%		168 517	103 137													
	Модернизация (реконструкция) оборудования СУР-35 кВ и ФУ-64В ПС-35 кВ "ТТФ"	ПСД	1	1		1 113	1 113	100%		1 113														
	Монтаж системы видеонаблюдения	шт	5	5		2 872	2 547	90%	Заключен в сумме 285 тыс. руб. договор после проведения тендера по отраслевой подгруппе.	2 547														
	Монтаж пожарной сигнализации РПС-2	шт	1	1		1 850	1 850	100%		1 850														
	Ремонт здания ПС-35/10 кВ «ТНП Шель»	шт	1	1		5 728	5 728	100%		5 728														
	Ремонт здания ПС-110/35 кВ «Панфиловский»	шт	1	1		13 403	13 403	100%		13 403														
	Ремонт здания ТНП №161 с. Курья	шт	1	1		5 766	5 766	100%		5 766														
	Капитальный ремонт автотранспортных средств	шт	1	1		7 248	7 248	100%		7 248														
Технологическое перевооружение и приобретение основных средств и нематериальных активов	шт	537			59 156	41 264	70%	По основному 17 892 тыс. руб. и на автотранспорт в количестве 2 шт. на сумму 15 607 тыс. руб. По основному 31 264 тыс. руб. и закупкой поставлена 2-х автомобильная техника. Был приобретен жуктейв для на сумму 267,5 тыс. руб., который был принят как передан-контрольный лизинг (ПКС). Образовались списания на сумму 2 017,5 тыс. руб. после проведения процедуры закупки.	41 264															
ИТОГО						3 085 818	3 269 859	104%		3 056 962	182 896													

* - при утверждении инвестиционной программы АО «МРСК» на 2023-2025 годы, плановая величина инвестиционной программы не уточняется.
 ** - инвентаризационный отчет за 2023 год.

Председатель Правления

К. Седыхов