

Информация по исполнению инвестиционной программы АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 4 квартал 2022 года.

№	Наименование мероприятий	Единица измерения	План (тыс.тг)	Факт (тыс.тг)	Исполнение в %	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция ПС-110/6кВ ПТБ	СМР	1 237 516	1 144 850	93%	Полная сумма проекта составляет 2 300 055 млрд.тенге. На 2022 год было предусмотрено и утверждено 1 237 516 тыс.тенге, из них было освоено 1 144 850 тыс.тенге. На освоенную сумму была выполнена поставка силовых трансформаторов 2х16МВА, оборудование ОРУ 110кВ (разъединители 110кВ- бшт, элегазовые выключатели -2 шт, трансформаторы тока – бшт, трансформатор напряжения – бшт, шкафы защиты и автоматики силового трансформатора Т-1,2, шкаф управления оперативным током и блочно-модульное здание.
2	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС-110/10кВ "Базы-отдыха"	пс	899 074	865 437	96%	Проектно-сметной документацией предусмотрено строительство нового блочно-модульного здания (далее - БМЗ), а также переподключение существующих кабелей к ячейкам 10кВ БМЗ и демонтаж старого здания ЗРУ-10кВ. Для завершения работ необходимо переподключение кабелей к вновь устанавливаемым ячейкам БМЗ. В адрес Общества и в Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Мангистауской области» поступило обращение от потребителей ПС-110/10кВ «База отдыха» с просьбой перенести отключение потребителей на весенний сезон. В связи с этим работы были приостановлены до наступления теплого периода года. В адрес ДКРЕМ был направлен запрос о переносе данного мероприятия для реализации в 2023 году.
3	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ КС Узень с заменой силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х16МВА	СМР	948 664	972 182	102%	Полная сумма проекта составляет 1 244 138 млн. тенге. На 2022 год было предусмотрено 948 664 тыс.тенге, из них освоено 972 182 тыс.тенге. Где была выполнена поставка ячеек с вакуумными выключателями, шкаф оперативного тока-2шт, шкаф защиты и автоматики трансформатора Т-1,2 - 2шт, шкаф центральной сигнализации-1шт, шкаф питания оперативной блокировки разъединителей ШПОБР-1шт, шкаф дуговой защиты, шкаф телемеханики-1шт, щит собственных нужд, шкаф связи-1шт, шкаф УСПД-1шт, трансформатор собственных нужд ТМГ-63-6/0,4кВ в количестве – 2шт.
4	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ Теньга с заменой силовых трансформаторов 2х6,3МВА на 2х6,3МВА	Экспертиза ПСД	30 484	29 054	95%	В 2022 году было запланировано разработка корректировки проектно-сметной документации и прохождения комплексной вневедомственной экспертизы. Проект разработан откорректирован, получена сметная документация.
5	Модернизация (реконструкция) ПС 35/10кВ «ГПП Шетпе»	СМР	162 004	162 004	100%	

6	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-10кВ на ПС-110/10кВ "ГПП-3Г"	СМР	624 028	733 589	118%	Полная сумма проекта составляет 1 005 243 млн.тенге. На 2022 год было предусмотрено 624 028 тыс.тенге из них освоено 733 589 тыс.тенге. Где была выполнена поставка ячеек с вакуумными выключателями, шкаф центральной сигнализации, шкаф защиты и автоматики трансформатора Т-1 (2)-2шт, шкаф оперативной блокировки 1-шт, шкаф дуговой защиты-2шт, шкаф ЗВУ-1шт, шкаф АКБ-1шт, шкаф контроллера-1шт, шкаф собственных нужд-1 комплект, шкаф УСПД-1шт.
7	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-10кВ на ПС-110/10кВ "ГПП-2Г"	СМР	98 335	98 335	100%	
8	Строительства ПС-110/10кВ в районе Теплового пляжа и ВЛ-110кВ (ПС-Южная)	пс	7 107	7 107	100%	
9	Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ и ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ "ПТФ"	Экспертиза ПСД	1 113	-	-	На 2022 год запланирована сумма на прохождение экспертизы. Прохождение комплексной-вневедомственной экспертизы по рабочему проекту: Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ и ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ "ПТФ" перенесено на 2023 год.
10	монтаж пожарной сигнализации в помещениях слесарной мастерской и склада №2 производственной базы Жетыбайского РЭС, проектирование установленных систем пожарной сигнализации в зданиях РПБ-1 и ПС «Опорная-110/6кВ»		1 225	1 225	100%	
11	Техническое перевооружение и приобретение основных средств и нематериальных активов		180 607	182 697	101%	
	<b>Всего</b>		<b>4 190 157</b>	<b>4 196 480</b>	<b>100%</b>	

**Заместитель Председателя Правления  
по развитию и обеспечению**

**Карменов А.Т.**