

Членам Совета директоров
АО «Мангистауская региональная
электросетевая компания»

Информация по исполнению инвестиционной программы АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 4 квартал 2023 года.

№	Наименование мероприятий	Единица измерения	План (тыс.тг)	Факт (тыс.тг)	Исполнение в %	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция ПС-110/6кВ ПТБ	СМР	1 138 455	1 138 455	100%	
2	Строительства ПС-35/10кВ в районе с. Сайын и ВЛ-35кВ от ПС-110/35/6кВ "Дунга"	СМР	1 262 047	1 403 268	111%	
3	Модернизация (реконструкция) ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ «База отдыха»	СМР	33 637	33 637	100%	
4	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ КС Узень с заменой силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х16МВА	СМР	281 497	281 497	100%	
5	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ Теньга с заменой силовых трансформаторов 2х6,3МВА на 2х6,3МВА	экспертиза	1 431	1 430	100%	
6	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-10кВ на ПС-110/10кВ "ГПП-3Г"	СМР	271 654	271 654	100%	
7	Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ и ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ "ПТФ"	экспертиза	1 113	1 113	100%	
8	Монтаж систем видеонаблюдения		2 832	2 547	90%	Экономия после проведения процедуры закупок на сумму 285 тыс тенге.
9	Монтаж пожарной сигнализации РПБ-2	СМР	1 850	1 850	100%	
10	Ремонт зданий ПС-35/10кВ «ГПП Шетпе»	СМР	5 728	5 728	100%	
11	Ремонт зданий ПС-110/35/6кВ «Плато»		13 403	13 403	100%	
12	Ремонт зданий ЗТП№161 с. Курык		5 766	5 766	100%	
13	Капитальный ремонт автотранспортных средств		7 248	7 248	100%	
14	Техническое перевооружение и приобретение основных средств и нематериальных активов		59 156	41 264	70%	Не освоено 17 892 тыс тенге из них автомобили в количестве 2 штуки на сумму 15 607 тыс тенге не освоение связано с задержкой поставки 2-х автомобильных машин, был приобретен жесткий диск на сумму 267,5 тыс.тенге, который был принят как товарно-материальный запас (ТМЗ). Образовалась экономия на сумму 2 017,5 тыс тенге. после проведения процедуры закупок.
	Всего		3 085 815	3 208 859	104%	

Заместитель Председателя Правления
по развитию и обеспечению



Карменов А.Т.