В соответствии с Законом РК от 27.12.2018 года № 204-VI ЗРК "О естественных монополиях"

Информация
субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта)
АО "МРЭК"
оказывающего услуги по передаче и распределению электроэнергии
за 2022 год

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)*	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) *
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	Собственные средства (амортизационные отчисления)	Собственные средства (прибыль)	заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
			план	факт											факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
услуги по передаче и распределению электроэнергии на территории Мангистауской области	Реконструкция ПС-110/6 кВ ПТБ	пс	1	1			1 237 516	1 154 390	93%	Полная сумма проекта составляет 2 292 845 375 млн.тенге. На 2022 год было предусмотрено и утверждено 1 237 516 тыс.тенге, из них было освоено 1 154 390 тыс.тенге. На освоенную сумму была выполнена поставка силовых трансформаторов 2х16МВА, оборудование ОРУ 110кВ (разъединители 110кВ- 6шт, элегазовые выключатели -2 шт, трансформаторы тока – 6шт, трансформатор напряжения – 6шт, шкафы защиты и автоматики силового трансформатора Т-1,2, шкаф управления оперативным током и блочно-модульное здание. Строительно-монтажные работы предусмотрены на 2023 год.	1 154 390				-	-	-	-	-	-	-	-		
	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС-110/10кВ "Базы-отдыха"	пс	1	1			899 074	865 437	96%	Проектно-сметной документацией предусмотрено строительство нового блочно-модульного здания (далее - БМЗ), а также переподключение существующих кабелей к ячейкам 10кВ БМЗ и демонтаж старого здания ЗРУ-10кВ. Для завершения работ необходимо перевод/включение кабелей к вновь устанавливаемым ячейкам БМЗ. В адрес Общества и в Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Мангистауской области поступило обращение от потребителей ПС-110/10кВ «База отдыха» с просьбой перенести отключение потребителей на вечерний сезон. В связи с этим работы были приостановлены до наступления теплого периода года. В адрес ДЭРЕМ был направлен запрос о переносе данного мероприятия для реализации в 2023 году.	865 437				-	-	-	-	-	-	-	-		
	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ КС Узень с заменой силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х16МВА	шт	26	26			948 664	962 642	101%	Полная сумма проекта составляет 1 214 138 331тыс. тенге. На 2022 год было предусмотрено 948 664 тыс.тенге, из них освоено 962 642 тыс.тенге. Где была выполнена поставка ячеек с вакуумными выключателями, шкаф оперативного тока-2шт, шкаф защиты и автоматики трансформатора Т-1,2 - 2шт, шкаф центральной сигнализации-1шт, шкаф питания оперативной блокировки разъединителей ШПОКР-1шт, шкаф дуговой защиты, шкаф телемеханики-1шт, щит собственных нужд, шкаф связи-1шт, шкаф УСПД-1шт, трансформатор собственных нужд ТМГ-63-6/0,4кВ в количестве – 2шт. Строительно-монтажные работы предусмотрены на 2023 год.	962 642				-	-	-	-	-	-	-	-		
	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Теньга" с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 на 2х6,3МВА	ПСД	1	1			30 484	29 054	95%	В 2022 году было запланировано разработка корректировки проектно-сметной документации и прохождения комплексной вневедомственной экспертизы. Проект разработан откорректирован, получены сметные документации		29 054			-	-	-	-	-	-	-	-		
	Модернизация (реконструкция) ПС 35/10кВ ГПП Шетпе	пс	1	1			162 004	162 004	100%		162 004				-	-	-	-	-	-	-	-		
	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-10кВ на ПС-110/10кВ "ГПП-2"	шт	48	48			98 335	98 335	100%			98 335			-	-	-	-	-	-	-	-		
	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-10кВ на ПС-110/10кВ "ГПП-3"	шт	39	39			624 028	733 589	118%	Полная сумма проекта составляет 1 005 242 782 млн.тенге. На 2022 год было предусмотрено 624 028 тыс.тенге из них освоено 733 589 тыс.тенге. Где была выполнена поставка ячеек с вакуумными выключателями, шкаф центральной сигнализации, шкаф защиты и автоматики трансформатора Т-1 (2)-2шт, шкаф оперативной блокировки 1-шт, шкаф дуговой защиты-2шт, шкаф ЗВУ-1шт, шкаф АКБ-1шт, шкаф контроллера-1шт, шкаф собственных нужд-1 комплект, шкаф УСПД-1шт. Строительно-монтажные работы предусмотрены на 2023 год.		733 589			-	-	-	-	-	-	-	-		
	Строительства ПС-110/10кВ в районе Теплого пляжа и ВЛ-110кВ (ПС-Южная)	пс	1	1			7 107	7 107	100%			7 107			-	-	-	-	-	-	-	-		
	Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ и ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ "ПТФ"	ПСД	1	1			1 113	0	0%	На 2022 год запланирована сумма на прохождение экспертизы. Прохождение комплексной-вневедомственной экспертизы по рабочему проекту: Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ и ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ "ПТФ" перенесено на 2023 год.					-	-	-	-	-	-	-	-		
	Монтаж пожарной сигнализации в помещениях слесарной мастерской и склада № 2 производственной базы Жетыбайского РЭС, проектирование установленных систем пожарной сигнализации в зданиях РПБ-1 и ПС «Опорная-110/6кВ»	зд	3	3			1 225	1 225	100%		637	588			-	-	-	-	-	-	-	-		
	Приобретение основных средств и нематериальных активов						180 607	182 697	101%			182 697												
	ИТОГО						**4 190 157**	**4 196 480**	**100,15%**		**3 145 110**	**1 051 370**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*- при утверждении инвестиционной программы АО "МРЭК" на 2021-2025 годы, показатели исполнения инвестиционной программы не утверждались

** - неаудированный отчет за 2022 год

Председатель Правления **А. Махамбет**